

## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

### об исполнении концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

Муниципальное образование «Тарногский муниципальный район», от имени которого выступает администрация Тарногского муниципального района, действующая в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», в лице руководителя администрации района Гусева Сергея Михайловича, действующего на основании Устава МО «Тарногский муниципальный район», именуемое в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть Заборье» в лице директора Кузнецова Алексея Изотиевича на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Концессионером** с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Соглашением от 30.11.2018 г. (далее – Соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Соглашения использования муниципального имущества – объекта Соглашения проведена «29» июля 2020 года.

2. Проверяемый период: 2019 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию модернизацию объекта Соглашения, осуществлению деятельности предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, проверка наличия сохранности муниципального имущества – объекта Соглашения.


#### Заключение:

Концессионер нарушил сроки Соглашения по реконструкции объекта, что является существенным нарушением Соглашения (п. 16 Соглашения).

Направить Концессионеру предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения обязательств, предусмотренных п. 5 Соглашения со сроком исполнения до 01.09.2020 г. предоставить подтверждение исполнения обязательств по Соглашению.

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания.

От имени Концедента



От имени Концессионера

