

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

об исполнении концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

Муниципальное образование «Тарногский муниципальный район», от имени которого выступает администрация Тарногского муниципального района, действующая в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», в лице исполняющего обязанности руководителя администрации района Корепанова Александра Ивановича, действующего на основании Устава Тарногского муниципального района Вологодской области и распоряжения Главы Тарногского муниципального района от 01.10.2021 г. № 1 «О возложении обязанностей руководителя администрации района», именуемое в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть Заборье» в лице директора Кузнецова Алексея Изотиевича на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Концессионером** с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением **в отношении объектов теплоснабжения** муниципального образования «Тарногский муниципальный район» от 30.11.2018 г. (далее – Соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Соглашения использования муниципального имущества – объекта Соглашения проведена «07» сентября 2021 года.

2. Проверяемый период: 2021 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию модернизацию объекта Соглашения, осуществлению деятельности предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, проверка наличия сохранности муниципального имущества – объекта Соглашения.

Заключение:

Концессионер нарушил сроки Соглашения по реконструкции объекта, что является существенным нарушением Соглашения (п. 16 Соглашения).

Направить Концессионеру предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения обязательств, предусмотренных п. 5 Соглашения со сроком исполнения до 15.10.2021 г. Предоставить подтверждение исполнения обязательств по Соглашению с оправдательными документами (акты выполненных работ, в том числе по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, договоры, товарные накладные, платежные поручения и др. т.п.).

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания.

От имени Концедента

М.П.  А.И. Степанов
« 10 » 2021 г.

От имени Концессионера

 А.И. Кузнецов
« 10 » 2021 г.