

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**  
**об исполнении концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным**  
**соглашением**

с. Тарногский Городок

30 декабря 2022 года

Тарногский муниципальный округ Вологодской области, являющийся правопреемником Тарногского муниципального района в соответствии с законом области от 28 апреля 2022 года № 5112-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Тарногского муниципального района, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Тарногского муниципального округа» (далее – закон № 5112-ОЗ), именуемый в дальнейшем **Концедент**, от имени которого выступает администрация Тарногского муниципального района в соответствии со статьей 5 закона № 5112-ОЗ, в лице руководителя администрации района Корепанова Александра Ивановича, действующего на основании устава Тарногского муниципального района, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Тарнога» в лице директора Ступникова Алексея Павловича на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Концессионером** с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением отношении объектов муниципального имущества **по водоотведению**, находящегося на территории Тарногского сельского поселения Тарногского муниципального района от 17.12.2018 г (далее – Соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Соглашения использования муниципального имущества – объекта Соглашения проведена «30» августа 2022 года.
2. Проверяемый период: 2021-2022 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию модернизацию объекта Соглашения, осуществлению деятельности предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, проверка наличия сохранности муниципального имущества – объекта Соглашения.

**Заключение:**

1. Работы по замене насоса РМС 30/50, запланированные в рамках реализации обязательств на 2021 год согласно приложения 4 к Соглашению, выполнены, а именно осуществлены инвестиции в муниципальное имущество «Здание насосной станции» расположенное по адресу: Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Кокшеньгская в общей сумме 104,5 тыс. руб., и составлен Акт об исполнении от 27.08.2021 г.

2. Запланированные мероприятия согласно приложения 4 к Соглашению на 2022 год по устройству трубы п/э (d=110 мм, протяженностью 80 м) на объекте «Канализационная сеть» расположенная по адресу: Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская-ул. Кирова (сумма затрат на реконструкцию 72,5 тыс.руб.), не выполнены, из-за финансовых затруднений организации. Согласно пояснительной записке № 146 от 18.08.2022 г. ООО

«Водоканал-Тарнога» просит перенести исполнение мероприятий, указанных в приложении 4 к Соглашению на 2023 год, т.к. стоимость работ ориентировочно составляет 369,25 тыс. руб.

Направить Концессионеру предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения обязательств по объекту «Канализационная сеть» расположенного по адресу: Вологодская область, р-н Тарногский, с. Тарногский городок, ул. Советская-ул. Кирова, предусмотренных п. 4 Соглашения со сроком исполнения до 30.09.2023 года. Предоставить подтверждение исполнения обязательств по Соглашению с приложением оправдательных документов (акты выполненных работ, в том числе по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, договоры, товарные накладные, платежные поручения и др. т.п.).

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания.

От имени Концедента

М.П.

А.И.Корепанов

2022 г.



От имени Концессионера

А.П.Ступников

«30» сентября 2022 г.